


Obra: Local: Tabela Referencial de Preços BDI:		Ampliação Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila da Mata Rua Pedro Altoé, Bairro Vila da Mata, Município de Venda Nova do Imigrante - ES DER/ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do ES / SINAPI/ES - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil/ES - Data Base Maio/2026 33,25%													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
DURAÇÃO = 10 MESES															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS		
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 37.554,36	2,75%	100,00%											
				R\$ 37.554,36											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 36.169,79	2,65%	100,00%											
				R\$ 36.169,79											
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 619,76	0,05%	100,00%											
				R\$ 619,76											
4	TRANSPORTES	R\$ 912,57	0,07%	60,00%	40,00%										
				R\$ 547,54	R\$ 365,03										
5	ESTRUTURAS	R\$ 257.181,52	18,82%	30,00%	50,00%	20,00%									
				R\$ 77.154,46	R\$ 128.590,76	R\$ 51.436,30									
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.967,42	3,66%			20,00%	80,00%								
						R\$ 9.993,48	R\$ 39.973,94								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 40.401,38	2,96%						30,00%	70,00%					
									R\$ 12.120,41	R\$ 28.280,97					
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 56.159,80	4,11%						30,00%	70,00%					
									R\$ 16.847,94	R\$ 39.311,86					
9	COBERTURA	R\$ 144.250,82	10,56%			60,00%	40,00%								
						R\$ 86.550,49	R\$ 57.700,33								
10	TETOS E FORROS	R\$ 43.004,95	3,15%									80,00%	20,00%		
												R\$ 34.403,96	R\$ 8.600,99		
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 239.807,54	17,55%			20,00%	30,00%	50,00%							
						R\$ 47.961,51	R\$ 71.942,26	R\$ 119.903,77							
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 149.939,64	10,97%								25,00%	25,00%	50,00%		
											R\$ 37.484,91	R\$ 37.484,91	R\$ 74.969,82		
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 34.631,67	2,53%					34,50%	30,00%	20,00%	15,50%				
								R\$ 11.947,93	R\$ 10.389,50	R\$ 6.926,33	R\$ 5.367,91				
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 52.362,79	3,83%										100,00%		
													R\$ 52.362,79		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 143.187,12	10,48%						50,00%	30,00%	20,00%				
									R\$ 71.593,56	R\$ 42.956,14	R\$ 28.637,42				
16	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 15.715,52	1,15%								70,00%	30,00%			
											R\$ 11.000,86	R\$ 4.714,66			
17	PINTURA	R\$ 43.511,59	3,18%						45,00%	55,00%					
									R\$ 19.580,22	R\$ 23.931,37					
18	OUTROS SERVIÇOS (COMBATE INCÊNDIO)	R\$ 1.629,70	0,12%									30,00%	70,00%		
												R\$ 488,91	R\$ 1.140,79		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 2.424,79	0,18%											100,00%	
														R\$ 2.424,79	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 5.239,46	0,38%											100,00%	
														R\$ 5.239,46	
21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 11.902,39	0,87%											100,00%	
														R\$ 11.902,39	
VALOR TOTAL		R\$ 1.366.574,58	100,0%	R\$ 152.045,91	R\$ 128.955,79	R\$ 195.941,78	R\$ 169.616,53	R\$ 131.851,70	R\$ 130.531,63	R\$ 141.406,67	R\$ 116.895,06	R\$ 103.652,26	R\$ 95.677,25		
PERCENTUAL		100,00%		11,13%	9,44%	14,34%	12,41%	9,65%	9,55%	10,35%	8,55%	7,58%	7,00%		
VALOR ACUMULADO				R\$ 152.045,91	R\$ 281.001,70	R\$ 476.943,48	R\$ 646.560,01	R\$ 778.411,71	R\$ 908.943,34	R\$ 1.050.350,01	R\$ 1.167.245,07	R\$ 1.270.897,33	R\$ 1.366.574,58		
PERCENTUAL ACUMULADO				11,13%	20,56%	34,90%	47,31%	56,96%	66,51%	76,86%	85,41%	93,00%	100,00%		
Data: 20 de maio de 2026															
Gustavo Rosa Ribeiro Engenheiro Civil CREA - ES 48.901/D															