

OBRA: RUA DAS PALMEIRAS LOCAL: BAIRRO CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE DATA: 08/07/2026 REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI, DER-ES EDIFICAÇÕES DATA BASE: SINAPI 04/2026; DER-ES EDIFICAÇÕES 04/2026 BDI: 27,33% ORÇAMENTISTA : GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 50.857,92	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%		
			R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 6.357,24	R\$ 50.857,92	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.138,14	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 56.138,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.138,14	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.965,24	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 12.965,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.965,24	
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 154.273,95	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 38.568,49	R\$ 77.136,98	R\$ 38.568,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.273,96	
5	ALVENARIA	R\$ 1.757,86	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,86	
6	DRENAGEM	R\$ 30.656,83	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.656,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.656,83	
7	ELÉTRICA	R\$ 87.054,74	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.763,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.527,37	R\$ 21.763,69	R\$ 87.054,75		
8	PISOS	R\$ 439.227,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.729,75	R\$ 153.729,75	R\$ 131.768,36	R\$ 0,00	R\$ 439.227,86		
9	REVESTIMENTOS	R\$ 10.477,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.477,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.477,84		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 102.892,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.446,08	R\$ 51.446,08	R\$ 102.892,16		
11	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 56.353,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.447,18	R\$ 16.905,94	R\$ 0,00	R\$ 56.353,12		
12	INAUGURAÇÃO	R\$ 2.277,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.277,16	R\$ 2.277,16		
TOTAL		R\$ 1.004.932,83	R\$ 62.495,38	R\$ 57.890,97	R\$ 105.257,91	R\$ 77.340,42	R\$ 170.564,83	R\$ 199.534,17	R\$ 250.004,99	R\$ 81.844,17	R\$ 1.004.932,84		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 62.495,38	R\$ 120.386,35	R\$ 225.644,26	R\$ 302.984,68	R\$ 473.549,51	R\$ 673.083,68	R\$ 923.088,67	R\$ 1.004.932,84			
TOTAL PORCENTUAL		100,00%	6,22%	5,76%	10,47%	7,70%	16,97%	19,86%	24,88%	8,14%	100,0%		
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO			6,22%	11,98%	22,45%	30,15%	47,12%	66,98%	91,86%	100,0%			
 Documento assinado digitalmente GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI Data: 08/07/2026 16:01:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br GIULIAN HENRIQUE ZANDONADI BETINI ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 60116/D													