

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Obra: Construção da Praça da Ciência
Local: Anexo ao Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonade
Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data Base: DEZ 2025
BDI: 25,78%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRAZO DE 6 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 14.760,42	100,00%					
			R\$ 14.760,420					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.384,78	100,00%					
			R\$ 16.384,780					
3	TRANSPORTES	R\$ 569,43	50,00%	50,00%				
			R\$ 284,715	R\$ 284,715				
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.198,22	50,00%	50,00%				
			R\$ 3.599,110	R\$ 3.599,110				
5	ESTRUTURAS	R\$ 6.080,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			R\$ 1.520,183	R\$ 1.520,183	R\$ 1.520,183	R\$ 1.520,183		
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 26.634,65	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
			R\$ 2.663,465	R\$ 7.990,395	R\$ 7.990,395	R\$ 7.990,395		
7	PISOS	R\$ 41.845,89		50,00%	50,00%			
				R\$ 20.922,945	R\$ 20.922,945			
8	REVESTIMENTO DAS MURETAS	R\$ 2.852,38			50,00%	50,00%		
					R\$ 1.426,190	R\$ 1.426,190		
9	ACABAMENTOS	R\$ 6.013,72			50,00%	50,00%		
					R\$ 3.006,860	R\$ 3.006,860		
10	PINTURA	R\$ 4.011,92					50,00%	50,00%
							R\$ 2.005,960	R\$ 2.005,960
11	SERVIÇOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 5.265,33				100,00%		
						R\$ 5.265,330		
12	GUARDA-CORPO	R\$ 1.251,71						100,00%
								R\$ 1.251,710
13	DIVERSOS EXTERNOS	R\$ 17.381,02					100,00%	
							R\$ 17.381,020	
14	PAISAGISMO	R\$ 7.592,27						100,00%
								R\$ 7.592,270
15	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 16.370,84		50,00%	50,00%			
				R\$ 8.185,420	R\$ 8.185,420			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.755,33			50,00%	50,00%		
					R\$ 13.877,665	R\$ 13.877,665		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 1.780,33						100,00%
								R\$ 1.780,330
Total		R\$ 203.748,97	R\$ 39.212,673	R\$ 42.502,768	R\$ 56.929,658	R\$ 33.086,623	R\$ 19.386,980	R\$ 12.630,270
Total Acumulado			R\$ 39.212,673	R\$ 81.715,441	R\$ 138.645,099	R\$ 171.731,722	R\$ 191.118,702	R\$ 203.748,97
Total Porcentual		100,00%	19,25%	20,86%	27,94%	16,24%	9,52%	6,20%
Total Porcentual Acumulado			19,25%	40,11%	68,05%	84,29%	93,81%	100,0%

MACIEL
CASAGRANDE:03110392780
3110392780

Assinado de forma digital
por MACIEL
CASAGRANDE:03110392780
Dados: 2026.03.25 14:40:44
-03'00"

MACIEL CASAGRANDE
ENG.º CIVIL CREA ES 006698/D