

Obra: Pavimentação e Drenagem do Centro de Eventos Tomatão
Local: Distrito de Alto Caxixe
Proprietário: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Data: 02/07/2026
Referencial de Preços: DER/SINAPI/SICRO
BDI: 22,65%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DURAÇÃO 5 MESES



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.627,36	100,00%				
			R\$ 8.627,36				
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 20.614,63	50,00%	25,00%	25,00%		
			R\$ 10.307,32	R\$ 5.153,66	R\$ 5.153,66		
3	DRENAGEM	R\$ 261.945,32	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			R\$ 130.972,66	R\$ 52.389,06	R\$ 52.389,06	R\$ 26.194,53	
4	PAVIMENTAÇÃO PÁTIO E GALPÃO 03	R\$ 1.022.049,98		30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ 306.614,99	R\$ 306.614,99	R\$ 408.819,99	
5	PAVIMENTAÇÃO ACESSO	R\$ 252.439,63		30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ 75.731,89	R\$ 75.731,89	R\$ 100.975,85	
6	VIGAS DE TRAVAMENTO	R\$ 3.168,42					100,00%
							R\$ 3.168,42
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.375,14	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			R\$ 5.875,03	R\$ 5.875,03	R\$ 5.875,03	R\$ 5.875,03	R\$ 5.875,03
Total		R\$ 1.598.220,48	R\$ 155.782,37	R\$ 445.764,63	R\$ 445.764,63	R\$ 541.865,40	R\$ 9.043,45
Total Acumulado			R\$ 155.782,37	R\$ 601.547,00	R\$ 1.047.311,63	R\$ 1.589.177,03	R\$ 1.598.220,48
Total Porcentual			9,75%	27,89%	27,89%	33,90%	0,57%
Total Porcentual Acumulado		100,00%	9,75%	37,64%	65,53%	99,43%	100,00%

EDUARDO DELFINO
BOTACIM:13285037717

Assinado digitalmente por EDUARDO
DELFINO BOTACIM:13285037717
DN: cn=EDUARDO DELFINO
BOTACIM:13285037717, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=certificadomvncont@hotmail.com
Data: 2026.07.09 08:28:16 -03'00'

EDUARDO DELFINO BOTACIM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 48207/D